


| | | | |
|--|--|---|-----------------------------|
| تعداد اعضا، اصلی حاضر در جلسه : ۱۰ | تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ | کارگروه پیمان و ضوابط فنی شورای فنی استان | سازمان مدیریت و برنامه ریزی |
| اعضا، اصلی غیر حاضر در جلسه: نماینده استانداری | ساعت شروع: ۰۹:۰۰ ساعت خاتمه: ۱۱:۱۵ | (سال ۱۳۹۷) | استان خراسان جنوبی |
| تعداد کل اوراق تریکته در جلسه: ۱۶ | محل تشکیل جلسه: سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان | شماره جلسه: ۱۱ | (دفتر خانه شورای فنی استان) |

| موضوع مورد بررسی (دستور کار) | مجموعات |
|--|---|
| <p>بررسی درخواست شرکت ساختمانی، تاسیساتی، راهسازی رجحان کارا در وضعیت پروژه اجرای عملیات تکمیلی ساختمان مرکز بهداشت استان، با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند</p> | <p>۱- نامه شماره ۹۷/۸۳۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ شرکت ساختمانی، تاسیساتی، راهسازی رجحان کارا، در خصوص اختلاف موجود در صورت وضعیت پروژه اجرای عملیات تکمیلی ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان مرکز بهداشت استان، در جلسه مطرح گردید و با توجه به بررسی اسناد و مدارک قرارداد و برخی ابهامات در این خصوص و اذعان نماینده مشاور مبنی بر اینکه صفحات ۲۹ تا ۳۲ در پیمان شماره ۹۴/۶۹۳۴۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ (منتقد شده بر اساس بختنامه شماره ۱۰۰/۶۴۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع) در مقطعی به صورت کلی برای تمام قراردادهای مشابه تهیه شده و فقط عنوان پروژه تغییر یافته و در اسناد پیمان فوق الذکر قرار داده شده است، ضمن تاکید بر ضرورت بررسی مطالعات ارائه شده توسط کارفرما و انعکاس موضوعات مشابه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای برخورد با مشاور، جمع بندی نظرات اعضاء به شرح ذیل اعلام می گردد:</p> <p>۱-۱- از آنجا که در نقشه ها و طرح اولیه، سیستم سرمایش و گرمایش بصورت داکت اسپلت طراحی شده و در حین اجرای پروژه تغییرات و اجرای چیلر به پیمانکار ابلاغ گردیده و بر خلاف ردیف ۲۲ مندرج در صفحات ۲۹ تا ۳۲ پیمان فوق الذکر، در برآورد اولیه از سوی کارفرما هزینه های بابت شاسی کشی مربوط به نصب تجهیزات تاسیساتی (از جمله چیلر) اعمال نشده و پیمانکاران نیز به همین دلیل، نقشه های اجرایی را که سیستم داکت اسپلت در آن در نظر گرفته شده، ملاک عمل برای برآورد و پیشنهاد قیمت قرار داده اند، لذا با توجه به کلی بودن ردیفهای مندرج در صفحات ۲۹ تا ۳۲ و غیر مرتبط بودن مواردی از آن با پروژه مورد نظر، با توجه به ابلاغ تغییر نقشه ها و اجرای کار از سوی پیمانکار، محاسبه هزینه های اجرای شاسی کشی برای چیلر و پرداخت آن به پیمانکار بلا مانع به نظر میرسد.</p> |



| | | | |
|--|---|---|--|
| تعداد اعضا: اصلی جلسه: ۱۰ اعضای اصلی غیر حاضر در جلسه: نماینده استانداری تعداد کل افراد شرکت کننده در جلسه: ۱۶ | تاریخ جلسه: ۱۳۹۷/۰۹/۳ ساعت شروع: ۰۹:۰۰ ساعت خاتمه: ۱۱:۱۵ محل تشکیل جلسه: سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان | کارگروه: پیمان و ضوابط فنی شورای فنی استان (سال ۱۳۹۷) شماره جلسه: ۱۱ | سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی (دفتر خانه شورای فنی استان) |
|--|---|---|--|

۱-۲- با توجه به اینکه مندرجات پیوست ۳ قرارداد فوق الذکر نیز به صورت کلی تهیه گردیده و فاقد مشخصات دقیق بوده و ضمن عدم درج در نقشه های اجرایی این پروژه در برآوردها نیز توسط کارفرما و پیمانکار، مولد برق در نظر گرفته نشده است، لذا بر ردیف ۳۳ پیوست سه قرارداد، مولد برق در پروژه اجرای عملیات تکمیلی ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان مرکز بهداشت استان، جزء تعهدات شرکت ساختمانی، تاسیساتی، راهسازی ریحان کارا تشخیص داده نشد.

۱-۳- مقرر گردید با توجه به ابراز قصور مشاور در تنظیم اسناد مناقصه پروژه اجرای عملیات تکمیلی ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان مرکز بهداشت استان و به منظور جلوگیری از تکرار موارد مشابه، اختار لازم به شرکت مهندسی مشاور فردا فن پارس به عنوان مشاور پروژه داده شده و مراتب به مرجع صدور گواهی صلاحیت خدمات مشاوره نیز اعلام گردد.

۲- با توجه به ابلاغ بخشنامه ۹۷/۳۴۶۸۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ با عنوان "تسبیب مواردی از بخشنامه شماره ۱۲۹۹۱۸۸/۱۳۹۶/۰۵/۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ سازمان برنامه و بودجه کشور، موضوع در جلسه قرائت و مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.

بحث و تبادل نظر در خصوص بخشنامه ۹۷/۴۶۸۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ با عنوان "تسبیب مواردی از بخشنامه شماره ۱۲۹۹۱۸۸/۱۳۹۶/۰۵/۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴"

مهندس عباسی
مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان و دبیر کارگروه