

<p>تعداد اعضاء اصلى حاضر در جلسه : ۸ اعضاء اصلى غير حاضر در جلسه : نمايندگان جهاد کشاورزى ، آب و فاضلاب استان و انجمن شرکتهای ساختمانی تعداد کل افراد شرکت کننده در جلسه : ۱۴</p>	<p>تاریخ جلسه : ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ ساعت شروع : ۱۳:۰۰ ساعت خاتمه : ۱۴:۳۰ محل تشکیل جلسه : سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان</p>	<p>کارگروه پیمان و ضوابط فنی شورای فنی استان (سال ۱۳۹۷) شماره جلسه : ۲</p>	<p>سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی (دفتر خانه شورای فنی استان)</p>
<p>مصوبات</p>		<p>موضوع مورد بررسی (دستور کار)</p>	
<p>۱- نامه شماره ۹۷-۵۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ شرکت شهرکهای صنعتی استان درخصوص آئیم ستاره دار به شماره ۱۶۰۳۰۰ با عنوان "آئیم جدا ساز" در جلسه مطرح گردید و نظر به توضیحات نمایندگان شرکت شهرکهای صنعتی استان و شرکت انرژی گستر مشایخ (پیمانکار پروژه شبکه توزیع ۲۰ کیلو ولت فاز ۴ شهرک صنعتی بیرجند-موضوع قرارداد ۲۲۲۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۱) ، پس از بحث و بررسی صورت گرفته ، جمع بندی نظرات اعضاء به شرح ذیل اعلام می گردد:</p> <p>- با توجه به ماده ۱۹ شرایط عمومی پیمان مبنی بر الزام پیمانکار به کنترل نقشه ها و اعلام موارد اختلافی (در صورت وجود) قبل از شروع کار ، همچنین به استناد ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، تغییر مقادیر پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می گردد و پیمانکار با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار، موظف به انجام کارباترچ پیمان است، به شرط آنکه مبلغ ناشی ازتغییرمقادیر کار،ازحدود تعیین شده در ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان بیشتر نشود. لذا با توجه به مشخصات فنی پروژه و در صورت ابلاغ تغییرات نقشه اجرایی پروژه و ابلاغ دستور کاری از سوی کارفرما به پیمانکار در خصوص افزایش مقادیر ، پرداخت آن با رعایت شرایط ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان بلا مانع می باشد در غیر اینصورت طبق ردیف مربوطه اقدام گردد.</p>		<p>بررسی استعلام شرکت شهرکهای صنعتی استان در خصوص پرداخت آئیمهای ستاره دار</p>	
<p>۲- نامه شماره ۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ مهندسین مشاور طرح راه و تونل شرق در خصوص اینکه در زمان برآورد اولیه پروژه های راه، بدلیل اینکه جنس عمق ترانشه قابل پیش بینی نبوده و در مواردی در حین اجرای پروژه مقدار دقیق آئیم مشخص می شود و علیرغم عدم افزایش مبلغ فصل نسبت به برآورد ، مقادیر افزایش فصل از ۲۵ درصد بیشتر می شود ، در جلسه مطرح گردید و پس از بحث و بررسی، جمع بندی نظرات اعضاء به شرح ذیل اعلام می گردد:</p> <p>- مقرر گردید موضوع فوق الذکر به امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس و استعلام گردد.</p>		<p>بررسی استعلام مهندسین مشاور طرح راه و تونل شرق در خصوص افزایش مقادیر فصل</p>	

محسن عباسی
 مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان و دبیر کارگروه

تعداد اعضاء اصلی حاضر در جلسه: ۸
اعضاء اصلی غیر حاضر در جلسه: نمایندگان جهاد کشاورزی،
آب و فاضلاب استان و انجمن شرکتهای ساختمانی
تعداد کل افراد شرکت کننده در جلسه: ۱۴

تاریخ جلسه: ۱۳۹۶/۰۲/۱۸
ساعت شروع: ۱۳:۰۰ ساعت خاتمه: ۱۴:۳۰
محل تشکیل جلسه: سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

کار گروه پیمان و ضوابط فنی شورای فنی استان
(سال ۱۳۹۷)
شماره جلسه: ۲

سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان خراسان جنوبی
(دفتر خانه شورای فنی استان)

۳- نامه شماره ۹۷/۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ مهندسین مشاور طرح راه و تونل شرق در خصوص اینکه در جین انجام کار های راهسازی در مواردی بدلیل نحوه شکستن م مصالح سنگی کوهی در سنگ شکن، موجب تغییر دانه بندی شده و آیتم برداشتی با برآورد اولیه تغییر می کند درحالیکه عملا افزایش و یا کاهش مقادیر به وجود نیامده است و فقط تغییر آیتم صورت گرفته است در جلسه مطرح گردید و پس از بحث و بررسی، جمع بندی نظرات اعضاء به شرح ذیل اعلام می گردد:
- مقرر گردید موضوع فوق الذکر به امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس و استعلام گردد.

بررسی استعلام مهندسین
مشاور طرح راه و تونل
شرق در خصوص تغییر
مقادیر فصل به دلیل تغییر
دانه بندی مصالح

۴- پیرو مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ کارگروه و استعلام انجام شده، جویبه واصله طی نامه شماره ۶۱۷۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ رییس محترم امور نظام فنی و اجرایی در خصوص تضمین لازم در قراردادهای با نصاب معاملات متوسط، در جلسه قرائت گردید و مقرر گردید جویبه واصله به دستگامهای اجرایی استان برای بهره برداری لازم ابلاغ گردد.

سایر موارد

محسن عباسی

مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی